

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО "Радугазэнерго"

С. А. Волков

" 29 " декабря 2022 г.

ГРАФИК

технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования в кварталах 1, 3, 7/1, 7/2, 16, 17, 13/20, 13/12, 13/13 г. Радужный и д. Федурново, Собинского р-она, Владимирской обл. в **2023** году

[illegible]

№ п/п	Наименование работ	М Е С Я Ц Ы											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Обход трассы дворовых надземных газопроводов н/д (7/1 кв.), подземного газопровода н/д (7/2 кв.), газопровода н/д ИП Комарова В.Ю., надземного газопровода газодизель-генераторов, надземного газопровода к мини-котельной МБОУ СОШ №1, д. Федурново, надземного газопровода к мини-котельной ЦРР д/с №5, надземного газопровода среднего давления Облетова А. М., , надземного газопровода среднего давления ООО «Формула заземления»	X			X			X			X		
22.	Периодическое техническое обслуживание газового оборудования жилых домов г.Радужный	1 кв.- 3,4,2,8,12, 12а 3 кв.- 34	1 кв.- 5,6,7,9 3 кв.-9,17,4	1 кв, -11,18 3 кв, - 5,6,13,11, 26	1 кв.-23, 3 кв.- 1,2,8,12, 17а,35а	1 кв.- 13 3 кв.- 14,22,23, 25,29	1 кв.- 10,30, 3 кв.- 16,20, 35	1 кв.- 27 3 кв.- 15,18	1 кв.- 20,19,16	1 кв.-17 3 кв.- 28,3	1 кв.-21 3 кв.- 21,10	1 кв.- 24,25,26, 3 кв.-19	1 кв.- 28,37, 3 кв.-7,27
23.	Замеры давления газа в газопроводах	X						X					
24.	Обход колодцев и газопроводов в/д от ГРП (13/20 кв.) до ГРП (1 кв.)	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
25.	Обход подземного газопровода в/д п.Юрьевец	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц
26.	Осмотр технического состояния ГРП-1 и ГРП-2 (13/20 кв.) и ГРП (1 кв.)	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно
27.	Осмотр технического состояния ШРП (3 кв.), ШРП (7/2 кв.), ШРП кадетского корпуса и ШРП ИП Комарова В.Ю., ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления», ГРПШ котельной ЦДП, ГРПШ ООО «Владимирский стандарт», ШРП «Городская больница», ГРПШ (17 кв.), ГРПШ котельной УВС 3-го подъема.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28.	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования котельных и автономной электростанции	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29.	Периодическое техническое обслуживание котлов всех магазинов индивидуальных предпринимателей, котла в здании КПП ООО «Формула заземления», котла в помещении караула №3 Облетова А. М., котлов котельной ЦДП, котлов котельной УВС 3-го подъема.								X				
30.	Периодическое техническое обслуживание г/о коттеджей (7/1 кв.)								X				
31.	Периодическое техническое обслуживание г/о домов и коттеджей квартала 7/2 и д. Федурново									X			
32.	Периодическое техническое обслуживание г/о Казанского женского монастыря в квартале 7/2							X					
33.	Обход газопровода в/д и н/д кадетского корпуса, высокого давления к котельной ЦДП, в/д и н/д ООО «Владимирский стандарт», в/д и н/д 17 кв.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34.	Техническое обслуживание г/о котлов кадетского корпуса, котлов блочно-модульной котельной ООО «Формула заземления»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35.	Техническое обслуживание входной задвижки на газопроводе к 7/1 кв., задвижки Роговой Л.И., ШРП кадетского корпуса, ШРП (3 кв.), ШРП 7/2 кв. и ШРП ИП Комарова В.Ю., ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления», ООО «Владимирский стандарт».					X							
36.	Обход трассы подземного газопровода в/д от с. Спасское до ГРП (13/20 кв.), проверка на загазованность колодцев и подвалов		X		X		X		X		X		X
37.	Техническое обслуживание запорной арматуры и косых вставок 9 газовых колодцев на газопроводе в/д от с.Спасское до ГРП (13/20 кв.)								X				
38.	Демонтаж и монтаж после поверки сужающих устройств коммерческих узлов учета газа в ГРП -1 и ГРП-2 (13/20 кв.), сужающих устройств технического учета газа в центральной котельной								X				

Начальник газовой службы

В.В. Ражев

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

А. В. Чечетов

Зам. главного инженера

М. Н. Кузин

Начальник ПЭО

С.А. Бобешко